

むつ市国土強靱化地域計画 重要業績指標一覧表

優先施策分野		業績目標		
施策	重要業績指標	初期値（基準年度）	最新実績値（測定年度）	目標値（目標年度）
		<b>1 主要幹線道路ネットワークの健全化「交通・物流」分野</b>		
<b>（１）主要幹線道路ネットワークの健全化【青森県事業】</b>				
	地域高規格道路「下北半島縦貫道路」整備率	29%（平成27年度）	58%（平成31年度）	42%（平成32年度）
	バイパス等整備率	40%（平成27年度）	77%（平成31年度）	55%（平成32年度）
	橋梁の定期点検完了率	100%（平成27年度）	100%（平成31年度）	100%（平成32年度）
	橋梁の長寿命化修繕完了率	41%（平成27年度）	98%（平成31年度）	98%（平成32年度）
	橋梁の耐震補強完了率	71%（平成27年度）	83%（平成31年度）	94%（平成32年度）
<b>（２）主要幹線道路を補完する道路の健全化【むつ市事業】</b>				
	都市計画道路整備率（①横迎町中央2号線、②金曲金谷線）	①18%（平成28年度） ②未着手（平成28年度）	①74.9%（平成31年度） ②未着手（平成31年度）	①100%（平成32年度） ②1%（平成32年度）
	橋梁の定期点検完了率（大瀬橋、大橋）	100%（平成28年度）	100%（平成31年度）	100%（平成32年度）
	橋梁の長寿命化修繕完了率（①大瀬橋、②大橋）	①100%（平成28年度） ②未着手（平成28年度）	①100%（平成31年度） ②15.8%（平成31年度）	①100%（平成32年度） ②100%（平成32年度）
	橋梁の耐震補強完了率（①大瀬橋、②大橋）	①未着手（平成28年度） ②未着手（平成28年度）	①未着手（平成31年度） ②未着手（平成31年度）	①着手（平成46年度） ②100%（平成32年度）
<b>2 防災公共の推進（避難所の機能確保）</b>				
防災公共で定める避難所の機能確保				
	備蓄食料・飲料水の充足率	25%（平成27年度）	25%（平成31年度）	100%（平成32年度）
	救急セットの充足率	80%（平成27年度）	83.0%（平成31年度）	100%（平成32年度）
	発電機の充足率	65.4%（平成27年度）	69.8%（平成31年度）	100%（平成32年度）
	毛布の充足率	35.2%（平成27年度）	35.2%（平成31年度）	100%（平成32年度）
	簡易トイレの充足率	100%（平成27年度）	100%（平成31年度）	100%（平成32年度）
	投光器の充足率	88.6%（平成27年度）	92.1%（平成31年度）	100%（平成32年度）
	ストーブの充足率	60.4%（平成27年度）	61.5%（平成31年度）	100%（平成32年度）
<b>3 新体育館、むつ総合病院耐震化構想</b>				
<b>（１）救援物資集積所及び救護所の機能確保</b>				
	（評価基準）救援物資等の備蓄、負傷者の受け入れとしてのスペースの有無	-	実施計画において確保、計画済み	-
	（評価基準）耐津波性能の可否	-	津波浸水域から外れているため適用外	-
	（評価基準）耐震性能の可否	-	官庁基準による耐震安全性の目標を満たす基準として実施計画において計画済み	-
<b>（２）地域災害拠点病院としての機能確保</b>				
	（評価基準）耐震性能の可否	-	-	-
	（評価基準）病院版BCP（事業継続計画）の策定状況	-	平成28年9月1日策定	-
	（評価基準）救護班編成訓練の実施状況	-	むつ市総合防災訓練参加、青森県総合防災訓練参加、緊急被ばく患者受入訓練	-
<b>4 リスクコミュニケーション</b>				
持続可能なリスクコミュニケーション～「犠牲者ゼロ」を目指した全市民運動へ～				
	一般住宅の耐震化率	65.7%（平成26年度）	65.8%（平成31年度）	95%（平成32年度）
	ハザードマップ等の周知度	未把握（平成26年度）	82.2%（平成31年度）	100%（平成32年度）
	災害時要援護者支援制度登録率	33%（平成26年度）	22.1%（平成31年度）	50%（平成32年度）
	自主防災組織の組織率	8%（平成26年度）	27.0%（平成31年度）	20%（平成32年度）
	企業におけるBCP策定率	未把握（平成26年度）	未把握（平成31年度）	50%（平成32年度）
	防災情報提供サービス	サービス提供開始済（平成27年度）		

むつ市国土強靱化地域計画 施行事業一覧表

優先施策分野		事業費（百万円）		
		平成31年度まで	平成32年度（当初）	全体
施策	施行事業			
1 主要幹線道路ネットワークの健全化「交通・物流」分野				
（1）主要幹線道路ネットワークの健全化【青森県事業】				
	地域高規格道路「下北半島縦貫道路」	20,346	3,992	-
	国道279号二枚橋バイパス	6,335	100	6,150
	国道338号大湊Ⅱ期バイパス	1,736	50	2,497
	一般県道葉研佐井線1.5車線整備	3,490	899	4,377
	主要地方道川内佐井線通年通行対策	3,533	880	5,260
	主要地方道むつ恐山公園大畑線現道拡幅（葉色沢工区）	862	-	982
	第1次緊急輸送道路橋梁対策（国道279号むつ大橋ほか23橋）	1,801	703	431
	第2次緊急輸送道路橋梁対策（国道338号川内橋ほか38橋）	1,166	115	759
（2）主要幹線道路を補完する道路の健全化【むつ市事業】				
	都市計画道路「横迎町中央2号線」整備事業	1,075	93	1,434
	都市計画道路「金曲金谷線」整備事業	0	0	2,390
	大瀬橋補修事業	190	0	190
	大橋補修事業	50	60	322
2 防災公共の推進（避難所の機能確保）				
防災公共で定める避難所の機能確保				
	-	-	-	-
3 新体育館、むつ総合病院耐震化構想				
（1）救援物資集積所及び救護所の機能確保				
	-	-	-	-
（2）地域災害拠点病院としての機能確保				
	-	-	-	-
4 リスクコミュニケーション				
持続可能なリスクコミュニケーション～「犠牲者ゼロ」を目指した全市民運動へ～				
	-	-	-	-